

さく井地層断面図, 孔内電気検層曲線図

工事名	平成17年度 豊丘村管水道簡易水道等 施設整備費国庫補助事業(増補改良)削井工事		
工事場所	北部簡易水道地区 河野第4水源		
着工	平成18年1月	竣工	平成18年3月

発注者 豊丘村長 吉川達郎 殿 施工者 齊藤工業株式会社

標高	440 m	掘さく日数	24 日
掘さく口径	450 mm	自然水位	4.60 m
ケーシング口径	300 mm	運転水位	26.85 m
掘さく深度	60 m	揚水量	860 m ³ /min
掘さく機	ビーム式	水温	16 ℃

