参考：諏訪圏域河川整備計画の例

【砥川】

【諏訪圏域に含まれる他河川】
（上川ほか）

治水対策の検討

H16年

4月

治水・利水対策推進本部
「砥川の河川整備計画に関する方針」を決定

「諏訪圏域河川整備計画の計画対象期間を20年とし、20年後のあるべき姿として、1/50確率の治水安全度を目標とし、河川改修計画を盛り込む。」

関東地方整備局との協議

7月

住民等への説明・意見聴取

流域協議会での検討

砥川の治水対策に関する説明会
（平成16年7月14日）
（県が主催で開催）

概ね3ヶ月

10月初旬

諏訪圏域河川整備計画（原案）

公聴会の開催等関係住民の意見聴取
原案縦覧：H16.10.25～　公聴会：H16.11.17～11.26

学識経験者の意見聴取
個別説明等：H16.10下旬～11下旬

他機関協議
・農林水産担当部局
・環境部局
・水道担当部局
H16.10.22～12.10

他省庁協議
・農林水産省
・環境省

概ね2ヶ月

12月初旬

諏訪圏域河川整備計画（案）

地方公共団体の長による意見
6市町村長が同意：H16.12.5～12.15
（岡谷市・諏訪市・茅野市・下諏訪町・富士見町・原村）

国の経済産業局調整
関東経済産業局：H16.11.26～12.10

概ね1ヶ月

12月下旬

申　請（H16.12.24）

（知事→関東地方整備局長）

H17年

概ね2ヶ月

他省庁協議
・農林水産省
・環境省

3月初旬

認　可（H17.3.9）

（関東地方整備局長→知事）